

लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग खण्डवा के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी

जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा

क्रं.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	तकनीकी स्वीकृति	पुल की लम्बाई	मार्च 2011 तक व्यय	वर्ष 2011-12 में (दि.)		अद्यतन स्थिति दि. 22-07-2011 तक		एस.डी.ओ. का नाम	उपयंत्री का नाम	रिमार्क
						प्राप्त आवंटन	व्यय	भौतिक प्रगति	कुल व्यय (6+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	मांग संख्या 24 / 5054 / 4149 प्लान											
1	नया हरसूद (छनेरा) से बीड, मूंदी को जोडने के लिए ग्राम चारखेडा के पास छोटी तवा नदी पर पुल निर्माण	377.50 लाख	360.98 लाख	180 मी.	646.87 लाख	21.00 लाख	12.69 लाख	पुल का कार्य पूर्णता की ओर।	655.39 लाख	श्री राजेन्द्र कुमार जोशी	श्री झेड.एम. कुरैशी	नदी में पानी भरा होने से पुल कार्य की गति धीमी रही। पहुँच मार्ग का कार्य मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाना है।
	मांग संख्या 24 / 5054 / नाबार्ड											
2	खण्डवा देडतलाई मार्ग के कि.मी. 6/6 में आबना नदी पर पुल निर्माण	182.69 लाख	182.69 लाख	105 मी.	109.15 लाख	28.35 लाख	35.51 लाख	पुल का कार्य रेलिंग व वियरिंग कोट को छोडकर पूर्ण व पहुँच मार्ग प्रगति पर।	144.66 लाख	श्री राजेन्द्र कुमार जोशी	श्री बी.एस. राठौर	
	मांग संख्या 42 / 5054 / 4149 प्लान											
1	पिपलोद कुमठा मार्ग के कि.मी. 6/8 में लखोरी नदी पर पुल निर्माण	135.00 लाख	135.00 लाख	75 मी.	73.43 लाख	8.01 लाख	8.82 लाख	फाउण्डेशन व सब स्ट्रक्चर पूर्ण एवं सुपर स्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर(6स्पान मे से 5स्पान पूर्ण)	82.25 लाख	श्री राजेन्द्र कुमार जोशी	श्री जी. एन. भावसार	वर्तमान में पुल का कार्य वर्षाऋतु के कारण बंद है। पहुँच मार्ग में निजी भूमि होने से भू-अर्जन प्रकरण का अवाई राजस्व विभाग में लंबित है।

मांग संख्या 64/5054/4149 प्लान												
1	घाटाखेड़ी धूलकोट मार्ग के कि.मी. 8/4-6 में सुक्ता नदी पर पुल निर्माण	115.00 लाख	115.00 लाख	192 मी.	199.69 लाख	अप्राप्त	निरंक	पुल व पहुँच मार्ग कार्य पूर्ण ।	199.69 लाख	श्री राजेन्द्र कुमार जोशी	श्री आर.के. दुबे	कार्य पूर्ण । दायित्वों का भुगतान शेष , वर्ष 2011-12 में आंवटन प्राप्त न होने से किए गए कार्य का भुगतान नहीं हो पाया है ।
मांग संख्या 64/5054/5225 नाबार्ड												
1	दिवाल बिलूद मार्ग के कि.मी. 3/8 में आबना नदी पर पुल निर्माण	58.36 लाख	53.31 लाख	24 मी.	54.73 लाख	5.00 लाख	8.37 लाख	फाउण्डेशन एवं सब स्ट्रक्चर पूर्ण एवं सुपर स्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर तथा पहुँच मार्ग आंशिक पूर्ण ।	63.10 लाख	श्री राजेन्द्र कुमार जोशी	श्री जेड.एम. कुरैशी	सुपर स्ट्रक्चर कार्य तथा पहुँच मार्ग प्रगति पर ।

अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण
उपसंभाग ,खण्डवा