

जल संसाधन संभाग, खण्डवा संक्षिप्त टीप (वर्ष 2011-12)

जल संसाधन विभाग में सिंचाई के कार्य कलापों के संचालन हेतु खण्डवा जिले में जल संसाधन संभाग, खण्डवा कार्यरत है। इसका मुख्यालय खण्डवा में है। इसके अन्तर्गत तीन उपसंभाग हैं, जिसमें दो उपसंभाग भगवंत सागर (सुक्ता) वृहद परियोजना की नहर एवं बाँध के अनुरक्षण एवं सिंचाई के कार्य एवं लघु योजना के निर्माण हेतु एक उपसंभाग कार्यरत है। जिनके मुख्यालय पंधाना, बोरगांव एवं खालवा में स्थित हैं।

लघु सिंचाई योजनाओं के अनुरक्षण एवं निर्माण कार्य हेतु दो उपसंभाग जिनका मुख्यालय पंधाना, बोरगांव एवं खालवा में स्थित हैं।

1. निर्मित योजनाएँ :- जल संसाधन संभाग, खण्डवा के अन्तर्गत एक वृहद भगवंत सागर (सुक्ता) परियोजना एवं 46 लघु सिंचाई योजनाएँ निर्मित हैं। इनकी रूपांकित सिंचाई क्षमता वृहद- 14200 हेक्टर एवं लघु- 5825 हेक्टर, कुल- 20025 हेक्टर है। इन योजनाओं से वर्ष 2010-11 में वृहद परियोजना से 5800 हेक्टर एवं लघु सिंचाई योजनाओं से 2544 हेक्टर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2010-11 में वृहद परियोजना से 4861 हेक्टर एवं लघु सिंचाई योजनाओं से 2418 हेक्टर में कुल 7279 हेक्टर वास्तविक सिंचाई की गई है। योजनाओं का विवरण प्रपत्र- '1' में संलग्न है।

भगवंत सागर (सुक्ता) परियोजना से खण्डवा शहर को पेयजल हेतु 150 एम.सी.एफ.टी. जल आरक्षित कर प्रदाय किया जाता है।

2. निर्माणाधीन योजनाएँ :- इस संभाग में चार लघु सिंचाई योजनाएँ निर्माणाधीन हैं। जिनमें से मदनी तालाब 275(1) मद में, अर्दला तालाब, खजुरी तालाब एवं पलसिया पानी तालाब योजना ए.आय.बी.पी. मद में निर्माणाधीन हैं। इन योजनाओं की लागत रु. 2149.98 लाख तथा रूपांकित सिंचाई क्षमता 897 हेक्टर रबी है। इन योजनाओं पर 3/2011 तक कुल रु. 368.44 लाख का व्यय किया जा चुका है। इन योजनाओं में 3 योजनाओं का पूर्ण करने का लक्ष्य जून 2012 एवं एक परियोजना का लक्ष्य दिसम्बर- 2012 प्रस्तावित है। योजनावार विवरण प्रपत्र- '2' में संलग्न है।

3. प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनायें :- इस संभाग में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 3 लघु सिंचाई योजनायें हैं। इनकी लागत रु. 2321.21 लाख है। तथा रूपांकित सिंचाई क्षमता 1470 हेक्टर है। इन योजनाओं के प्राक्कलन वर्तमान वर्ष 2009 की दरों के अनुसार शासन से स्वीकृति प्राप्त है।
4. सर्वेक्षित योजनायें—
- (1) प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रेषित योजनायें :- इस संभाग की 4 लघु सिंचाई योजनाओं के प्राक्कलन बनाकर प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये गये हैं। इनमें से दो योजनायें मेढ़ापानी एवं इटवा मामाडोह तालाब के डी.पी.आर. शासन को प्रस्तुत किये गये हैं। शासन से प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है। तथा दो योजनायें रूपारेल एवं छोटी तवा तालाब के निरस्तीकरण का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं।
- (2) सर्वेक्षित योजनायें :- इस संभाग में कोई भी सर्वेक्षित योजनाएं लंबित नहीं हैं। इन योजनाओं का विवरण प्रपत्र— '4' में संलग्न है।
5. सर्वेक्षणाधीन योजनायें :- इस संभाग में कोई भी सर्वेक्षणाधीन योजनाएं लंबित नहीं हैं। इन योजनाओं का विवरण प्रपत्र— '5' में संलग्न है।
6. चिन्हित योजनायें :- इस संभाग में 4 लघु सिंचाई योजनायें हैं। जो टाकलखेड़ा, मगरिया, खारी एवं पनाली तालाब हैं। विवरण प्रपत्र— '6' में संलग्न है।
7. राजस्व वसूली :- इस संभाग के अन्तर्गत निर्मित योजनाओं से प्रदाय किये गये जल की राजस्व वसूली का प्रस्तावित निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2010—11 का रु. 26.50 लाख है। जिसके विरुद्ध माह 3/2011 तक रु. 35.05 लाख की राजस्व वसूली की जा चुकी है। विवरण प्रपत्र— '7' में संलग्न है।

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
खण्डवा

जल संसाधन संभाग, खण्डवा के अन्तर्गत निर्मित सिंचाई योजनाओं का वर्षवार सिंचाई विवरण (माह- 6/2011)

स. क्रं.	विधानसभा		योजना का नाम वृहद/मध्यम/ लघु	योजना पूर्ण करने की लागत	योजना पूर्ण करने का वर्ष	रूपांकित क्षमता (हेक्टर में)			वर्ष 2007-2008			वर्ष 2008-2009			वर्ष 2009-10			वर्ष 2010-11 लक्ष्य			वर्ष 2010-11 सिंचाई		
	क्रं.	क्षेत्र/ तहसील				खरी फ	रबी	योग	खरी फ	रबी	योग	खरी फ	रबी	योग	खरी फ	रबी	योग	खरी फ	रबी	योग	खरी फ	रबी	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
(अ) वृहद सिंचाई परियोजना :-																							
1.	17 8	पंधाना/ पंधाना	भगवंत सागर (सुक्ता) जलाशय	1189. 65	3/84	8000	6200	1420 0	-	469 1	469 1	-	464 1	464 1	-	520 0	520 0	-	580 0	580 0	-	486 1	486 1
(ब) लघु सिंचाई योजनाएँ :-																							
1.	17 8	पंधाना/पंधाना	पंधाना तालाब	2.40	3/74	57	20	77	-	05	05	-	06	06	-	06	06	-	20	20	-	07	07
2.	17 8	पंधाना/पंधाना	रुस्तमपुर तालाब	1.98	3/76	58	16	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	17 8	पंधाना/पंधाना	छिरवा तालाब	15.43	6/79	136	76	212	-	25	25	-	25	25	-	25	25	-	53	53	-	28	28
4.	17 8	पंधाना/पंधाना	कारपुर तालाब	9.43	6/81	20	93	113	-	23	23	-	22	22	-	22	22	-	58	58	-	35	35
5.	17 8	पंधाना/पंधाना	कोहदड़ तालाब	41.00	3/84	40	223	263	-	108	108	-	53	53	-	53	53	-	223	223	-	111	111
6.	17 8	पंधाना/पंधाना	टाकलखेड़ा तालाब	12.25	6/87	16	61	77	-	21	21	-	-	-	-	-	-	-	44	44	-	20	20
7.	17 8	पंधाना/पंधाना	लछोरा उ.सिं.यो.	11.90	5/86	24	139	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	17 8	पंधाना/पंधाना	सिंगोट उ.सिं.यो.	22.09	6/91	20	101	121	-	29	29	-	33	33	-	33	33	-	-	-	-	-	-
9.	17 8	पंधाना/पंधाना	मोकलगाँव एनीकट	1.24	-	51	40	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	17 8	पंधाना/पंधाना	देशगाँव ता. क्रं. 1.	5.40	6/79	24	43	67	-	26	26	-	-	-	-	40	40	-	43	43	-	22	22

11	17	पंधाना/पंधाना	देशगांव ता. क्रं. 2.	24.97	6/88	16	75	91	-	55	55	-	53	53	-	53	53	-	75	75	-	68	68
12	17	पंधाना/पंधाना	छिरवेल तालाब	24.99	6/88	24	95	119	-	65	65	-	10	10	-	10	10	-	95	95	-	72	72
13	17	पंधाना/पंधाना	आबना एनीकट	4.01	3/67	-	202	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	17	पंधाना/पंधाना	डाभी तालाब	57.64	6/06	27	37	64	-	02	02	-	04	04	-	04	04	-	37	37	-	12	12
15	17	पंधाना/पंधाना	बामझर तालाब	94.35	3/09	13	75	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75	-	61	61
16	17	पंधाना/पंधाना	भोकरिया तालाब	197.42	3/09	93	105	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	105	-	101	101
17	17	खण्डवा/खण्डवा	करोंद तालाब	17.10	4/84	115	83	198	-	50	50	-	27	27	-	27	27	-	83	83	-	45	45
18	17	हरसूद/हरसूद	डमडमा तालाब	9.60	3/83	08	92	100	-	136	136	-	129	129	-	129	129	-	92	92	-	120	120
19	17	हरसूद/हरसूद	ब्रम्हदड तालाब	17.80	6/88	-	73	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73	-	-	-
20	17	हरसूद/हरसूद	दगाडखेडी उ. सिं.यो.	14.41	6/91	40	49	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	17	हरसूद/हरसूद	लंगोटी तालाब	7.20	3/82	28	47	75	-	80	80	-	75	75	-	75	75	-	47	47	-	78	78
22	17	हरसूद/हरसूद	सिरालिया तालाब	24.90	3/87	12	79	91	-	79	79	-	76	76	-	76	76	-	79	79	-	78	78
23	17	हरसूद/हरसूद	टिगरिया तालाब	5.34	12/77	85	40	125	-	53	53	-	50	50	-	50	50	-	40	40	-	60	60
24	17	हरसूद/हरसूद	अम्बाखाल तालाब	13.32	3/79	101	73	174	-	110	110	-	109	109	-	109	109	-	73	73	-	105	105
25	17	हरसूद/हरसूद	पिपलिया तालाब	11.75	6/79	98	57	155	-	65	65	-	69	69	-	69	69	-	57	57	-	75	75
26	17	हरसूद/हरसूद	सालिया तालाब	3.94	6/79	40	41	81	-	17	17	-	17	17	-	17	17	-	41	41	-	30	30
27	17	हरसूद/हरसूद	पटाजन तालाब	15.28	6/79	117	110	227	-	177	177	-	160	160	-	160	160	-	110	110	-	188	188
28	17	हरसूद/हरसूद	मदरानी तालाब	3.77	6/79	24	24	48	-	-	-	-	20	20	-	20	20	-	24	24	-	41	41

29	17 6	हरसूद/हरसू द	दगाडकोट तालाब	18.47	3/81	30	162	192	-	109	109	-	108	108	-	108	108	-	113	113	-	110	110
30	17 6	हरसूद/हरसू द	जामिया तालाब	13.60	6/81	87	80	167	-	83	83	-	83	83	-	83	83	-	76	76	-	86	86
31	17 6	हरसूद/हरसू द	रजूर तालाब	38.50	3/200 1	-	46	46	-	41	41	-	36	36	-	36	36	-	46	46	-	39	39
32	17 6	हरसूद/हरसू द	खैरी तालाब	65.11	3/200 2	20	67	87	-	32	32	-	35	35	-	35	35	-	67	67	-	36	36
33	17 6	हरसूद/हरसू द	जामधड़ तालाब	56.39	3/200 2	04	56	60	-	21	21	-	21	21	-	21	21	-	47	47	-	33	33
34	17 6	हरसूद/हरसू द	मीरपुर तालाब	70.43	3/200 6	17	55	72	-	60	60	-	91	91	-	91	91	-	55	55	-	97	97
35	17 6	हरसूद/हरसू द	गंगापाट तालाब	81.39	3/200 6	16	67	83	-	32	32	-	49	49	-	49	49	-	67	67	-	52	52
36	17 6	हरसूद/हरसू द	अशरफनगर तालाब	9.50	5/84	16	65	81	-	41	41	-	43	43	-	43	43	-	65	65	-	61	61
37	17 6	हरसूद/हरसू द	सैदाबाद तालाब	12.60	6/88	17	30	47	-	11	11	-	10	10	-	10	10	-	30	30	-	12	12
38	17 6	हरसूद/हरसू द	संदलपुर तालाब	24.99	6/88	16	89	105	-	85	85	-	85	85	-	85	85	-	89	89	-	110	110
39	17 6	हरसूद/हरसू द	सुकवा तालाब	24.91	6/88	12	55	67	-	15	15	-	15	15	-	15	15	-	55	55	-	25	25
40	17 6	हरसूद/हरसू द	गुलरदाना तालाब	103. 54	11/07	20	90	110	-	-	-	-	40	40	-	40	40	-	90	90	-	66	66
41	17 6	हरसूद/हरसू द	मानपुरा तालाब	67.61	3/09	16	55	71	-	-	-	-	20	20	-	20	20	-	55	55	-	43	43
42	17 6	हरसूद/हरसू द	मांझरी एनीकट	1.70	3/66	-	121	121	-	-	-	-	40	40	-	40	40	-	-	-	-	78	78
43	17 6	हरसूद/हरसू द	गंगापाट एनीकट	0.83	3/68	24	41	65	-	-	-	-	25	25	-	25	25	-	-	-	-	53	53
44	17 5	मांधाता/खण्ड वा	चिराखान तालाब	19.19	8/81	20	283	303	-	95	95	-	35	35	-	80	80	-	142	142	-	104	104
45	17 5	मांधाता/खण्ड वा	सिवना तालाब	256. 61	6/11	81	113	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57
46	17 5	हरसूद/खण्ड वा	खेडी तालाब	249. 60	3/11	73	425	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65
महायोग:- 46 नं.				1279. 67	-	1756	4069	5825	-	175 1	175 1	-	167 4	167 4	-	154 0	154 0	-	254	254	-	241 8	241 8

																	4	4																		
महायोग:- 47 नं. (वृहद+लघु)																	2469.32	-	9756	10269	20025	-	6442	6442	-	6315	6315	-	6959	6959	-	8344	8344	-	7279	7279
सारांश :-																																				
1.	-	-	वृहद भगवंत सागर (सुक्ता) जलाशय	-	-	8000	6200	14200	-	4691	4691	-	4641	4641	-	5200	5200		5800	5800	-	4861	4861													
2.	-	-	लघु सिंचाई योजनायें (46 नं.)	-	-	1756	4069	5825	-	1751	1751	-	1674	1674	-	1540	1540		2544	2544	-	2418	2418													

टीप :-

- उदवहन सिंचाई योजना (3) बन्द होने से (रूपांकित क्षमता) खरीफ- 84, रबी- 289, कुल- 373
- बहान आधारित योजनायें (4) एनीकट से लगभग नगण्य सिंचाई होने से रूपांकित क्षमता खरीफ- 75, रबी- 404, कुल- 479
- तीन योजनायें 3/2009 में पूर्ण (प्रथम वर्ष सिंचाई) मीरपुर, बामझर, भोकरिया तालाब, खरीफ- 122, रबी- 235, योग- 357

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, खण्डवा

निर्माणाधीन योजनाएं (वर्ष 2011-12)

जल संसाधन संभाग, खण्डवा
माह- 6/2011

क्षेत्र- हेक्टर में, राशि- रु. लाख में

स. क्र.	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र/तहसील	योजना का नाम	शीर्ष	योजना की प्रशासकीय स्वीकृति लागत	योजना की वर्तमान लागत	रूपांकित सिंचाई क्षमता	योजना प्रारंभ करने का वर्ष	मार्च 09 का कुल व्यय	वर्ष 2010-11 में 3/11 तक व्यय	कुल व्यय (10+11)	वर्ष 2010-11		कार्य की भौतिक		कार्य पूर्ण की जाने की अंतिम तिथि	निर्मित सिंचाई क्षमता
												बजट प्रावधान	प्रस्तावित व्यय	शीर्ष कार्य	नहर कार्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	वृहद योजनाये		----- शून्य -----														
2	मध्यम योजनाये																
3	लघु सिंचाई योजनाये :-																
1	178	पंधाना/पंधाना	अर्दला तालाब	41-4702 (ए.आय. बी.पी.)	912.74	912.74	540 रबी	11-12	-	289.90	289.90	-	-	-	-	12/12	-
2.	176	हरसूद/हरसूद	मदनी तालाब	41-4702 (275 (1))	779.6	779.6	10 खरीफ 59 रबी	08-09	32.95	-	32.95	-	-	25%	-	6/12	-
3.	177	खण्डवा/खण्डवा	खजूरी तालाब	45-4702 (ए.आय. बी.पी.)	323.29	323.29	202 रबी	11-12	-	76.62	76.62	-	-	-	-	6/12	-
4.	178	पंधाना/पंधाना	पलसिया पानी तालाब	41-4702 (ए.आय. बी.पी.)	134.35	229.72	40 खरीफ 96 रबी	07-08	193.69	1.95	195.64	-	-	95%	95%	6/12	-
योग :-			-	-	2149.98	2245.35	रबी- 897	-	226.64	368.44	595.11	-	-	-	-	-	-

प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाएं (वर्ष 2011-12)

जल संसाधन संभाग, खण्डवा
माह- 8/2009

माह- 6/2011

राशि लाख रु. में, क्षेत्र हेक्टर में

स. क्र.	विधानसभा क्षेत्र	विधानसभा क्षेत्र क्र. / तहसील	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति आदेश का संदर्भ	शीर्ष	योजना की स्वीकृत लागत	योजना की वर्तमान लागत / व्यय 6/11 तक	रूपांकित सिंचाई क्षमता	वर्ष 2011-12		एजेसी निर्धारण की स्थिति		भू-अर्जन प्रेषित करने का क्र. एवं दिनांक	वन प्रकरण की स्थिति	कार्य पूर्ण की जाने की तिथि	यदि पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति है तो वर्तमान स्थिति	टीप
									बजट प्रावधान	प्रस्तावित व्यय	शीर्ष	नहर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	वृहद योजनाये		----- शून्य -----														
2	मध्यम योजनाये																
3	लघु सिंचाई योजनाये :-																
1	पंधाना	178-पंधाना	जगतपुरा	30.4.11	गैर आदि. 45-4702	950.39	250.2	720 रबी	-	-	-	-	30.98	-	-	-	तीन बार निविदा आमंत्रण के पश्चात कोई भी एजेन्सी तैयार नहीं है। प्रस्ताव निरीक्षण हेतु दिनांक 15.7.11 को वरिष्ठ कार्यालय भेजा है।
2	पंधाना	178-पंधाना	छनेरा तालाब	30.4.11	गैर आदि. 45-4702	416.43	170.15	210 रबी	-	-	प्रक्रियाधीन	-तदैव-	-	-	-	-	भू-अर्जन अधिकारी को राशि जमा की गई।
3.	पंधाना	178-पंधाना	नावली तालाब	30.4.11	गैर आदि. 45-4702	954.39	354.89	540 रबी	-	-	पी.क्यू प्रकरण प्रमुख अभियंता कार्या. दिनांक 21.	-	-	-	-	-	भू-अर्जन अधिकारी को राशि जमा की गई।

											7.11 को भेजा गया।					
	योग 3 नंबर	-	-	-	2321.21	775.24	1470	-	-	-	-	-	-	-	-	-

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग,
खण्डवा

प्रपत्र-3															
प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रेषित योजनाएं (वर्ष 2011-12)															
जल संसाधन संभाग, खण्डवा माह- 8/2009								माह- 6/2011				राशि लाख रु. में, क्षेत्र हेक्टर में			
स. क्र.	विधानसभा I क्षेत्र	विधानसभा क्षेत्र क्र. /तहसील	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति आदेश का	शीर्ष	योजना की स्वीकृ	योजना की वर्तमान लागत/व्य	रूपांकित सिंचाई क्षमता	वर्ष 2011-12	एजेंसी निर्धारण की स्थिति	भू-अर्जन प्रेषित करने का	वन प्रकरण	कार्य पूर्ण की	यदि पुनरीक्षित प्रशासकी	टीप

1	2	3	4	संदर्भ	त लागत	य 6/11 तक	9	बजट प्रावधा न	प्रस्तावि त व्यय	शीष	नह र	क्रं. एवं दिनांक	की स्थि ति	जाने की तिथि	य स्वीकृति है तो वर्तमान स्थिति	18
1	वृहद योजनाये															
2	मध्यम योजनाये															
3	लघु सिंचाई योजनाये :-															
1	हरसूद	176 हरसूद	मेडापानी तालाब	-	आदि. 41-4 702	-	-	252 रबी	-	-	-	-	-	-	-	डी0पी0बार0 शासन को प्रस्तुत ।
2	हरसूद	177 हरसूद	इटवा मामाडोह तालाब	-	आदि. 41-4 702	-	-	198 रबी	-	-	-	-	-	-	-	डी0पी0बार0 शासन को प्रस्तुत ।
3.	हरसूद	177 हरसूद	रूपारेतल तालाब	-	आदि. 41-4 702	-	-	1312 रबी	-	-	-	-	-	-	-	प्रशा0स्वी0 का निरस्तीकरण का प्रस्ताव प्रमुख अभियंता, को प्रस्तुत ।
4.	खण्डवा	174- खण्डवा	छोटा तवा तालाब	-	गैर आदि. 45-4 702	-	-	1900 रबी	-	-	-	-	-	-	-	योजना के निरस्तीकरण का प्रस्ताव प्रमुख अभि0 का प्रस्तुत ।
योग :-			-	-	-	-	-	3662 रबी	-	-	-	-	-	-	-	-

प्रपत्र- '4'

सर्वेक्षित योजनाएं
माह- 6/2011 की स्थिति में

जल संसाधन संभाग, खण्डवा

राशि- रु. लाख में, सिंचाई हेक्टर में

स. क्रं.	विधान सभा		तहसील	योजना का नाम	योजना की संभावित लागत	संभावित सिंचाई क्षमता	सर्वेक्षण प्रारंभ करने की तिथि	सर्वेक्षण पूर्ण करने की तिथि	सर्वेक्षण कार्य पर व्यय	प्रशासकीय स्वीकृति प्राक्कलन की वर्तमान स्थिति	प्राक्कलन प्रमुख अभियंता को प्रेषित करने का क्रमांक व दिनांक
	क्रं.	क्षेत्र									
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	वहद एवं मध्यम परियोजना :-										
	----- शून्य -----										
2.	लघु सिंचाई योजनाएं :-										
1.	----- शून्य -----										

सर्वेक्षणाधीन योजनाएँ
माह- 6/2011 की स्थिति में

जल संसाधन संभाग, खण्डवा

राशि- रु.लाख में, सिंचाई हेक्टर में

स.क्रं.	विधान सभा		तहसील	योजना का नाम	वर्तमान अनुमानित लागत	रूपांकित सिंचाई क्षमता	सर्वेक्षण की स्वीकृति का संदर्भ	सर्वेक्षण कार्य पर किया गया व्यय माह 6/11	सर्वेक्षण प्रारंभ करने की तिथि	सर्वेक्षण पूर्ण करने की संभावित तिथि	प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्तुत करने की संभावित तिथि
	क्रं.	क्षेत्र									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
अ.	वहद एवं मध्यम परियोजना :-										
	----- शून्य -----										
ब.	लघु सिंचाई योजनाएं :-										
	----- शून्य -----										

चिन्हित योजनाएं

जल संसाधन संभाग, खण्डवा

(राशि रु. लाख में, क्षेत्र- हेक्टर में)

माह- 6/2011

स. क्रं.	विधानसभा		योजना का नाम	अनुमानित लागत	प्रस्तावित सिंचाई	सर्वेक्षण प्रारंभ करने की संभावित तिथि	सर्वेक्षण पूर्ण करने की संभावित तिथि	प्राक्कलन प्रस्तुत करने की संभावित तिथि
	क्रं.	क्षेत्र/तहसील						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	वृहद परियोजना		----- शून्य -----					
2.	मध्यम परियोजना							
3.	लघु सिंचाई योजनाएँ :-							
1.	178	पंधाना/पंधाना	टाकलखेडा तालाब	-	-	-	-	-
2.	178	पंधाना/पंधाना	मगरिया तालाब	-	-	-	-	-
3.	176	हरसूद/हरसूद	खारी तालाब	-	-	-	-	-
4.	178	पंधाना/पंधाना	पनाली तालाब	-	-	-	-	-
योग :- 4 नं.								

कार्यालय, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, इन्दौर
वर्ष 2011-12, राजस्व वसूली माह- 3/2011 की स्थिति में

जल संसाधन संभाग, खण्डवा

राशि रु. लाख में,

स. क्र.	संभाग का नाम	बकाया	चालू माँग	योग	निर्धारित लक्ष्य (मु.अ. के अनुसार) वर्ष 2010-11	कुल की गई वसूली 3/11 तक			औद्योगिक संस्थाओं से की गई वसूली	शास्ति वसूली	निलामी राशि की वसूली	अन्य प्राप्तियाँ	कुल वसूली
						बकाया	चालू माँग	योग					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
वर्ष 2009-10 -													
1.	जल संसाधन संभाग, खण्डवा	158.51	40.13	198.64	26.00 कृषि से 4.00 पेयजल से 3.00 अन्य से	4.88	13.27 4.25	18.15 4.25	-	2.27	-	- 2.09	20.42 4.25 2.09
	योग :-	158.51	40.13	198.64	33.00 लाख	4.48	17.52	22.40	-	2.27	-	2.09	26.76
वर्ष 2010-11													
1.	जल संसाधन संभाग, खण्डवा	175.82	40.10	215.92	20.00 कृषि से	5.64	14.726	20.366	-	2.364	-	-	22.73
		-	-	-	4.00 लाख पेयजल	-	8.75	8.75	-	-	-	3.570	8.75
		-	-	-	2.50 लाख अन्य	-	-	-	-	-	-	-	3.570
	योग :-	175.82	40.10	215.92	26.50 लाख	5.64	23.476	29.116	-	2.364	-	3.570	35.05

KHARIF AND RABI IRRIGATION

Year 2010-2011

(Area in Hact.)

S.No	District / Name of W.R.Division	Major, Medium, Minor Irrigation project	Nos. of Tank s	Potencial Created (in Hact.)			Alan for last year		Actual Irrigation of last year		Proposed Irrigation 2010-2011		Irrigatio n don 2010- 2011 (Rabi)	Remarks / Water resarved for drinking of other purpose
				Khari f	Rabi	Total	Khari f	Rabi	Khari f	Rabi	Khari f	Rabi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Water Resources Division, Khandwa	Bhagwant Sagar (Sukta) Project	1	8000	620 0	1420 0	-	500 0	-	520 0	-	580 0	4861	150 mcft. for drinking water
2		Minor Schemes	46	1756	406 9	5825	-	125 9	-	154 0	-	254 4	2418	-

Executive Engineer
Water Resources
Division
Khandwa